

# Information



STOCKHOLM 2020-01-16

## Arbete under kommande veckorna 3-5

Under veckorna 3 och 4 kommer vårt bygge att utföra arbeten kl. 07:00-19:00. Det är lite senare än det brukar, även om vi har tillstånd att jobba fram till kl. 20:00. Högljudda arbeten ska avslutas kl. 17:00.

Under den "extra" tiden **kl. 17:00- 19:00** kommer vår entreprenör Skanska att arbeta med rördragning, schakt och återfyllning för fjärrvärmens och runt husen.

Här kommer en kort redogörelse för **veckorna 3-5**.

### Under vecka 3:

**Hus 1:** Inför gjutning av bottenplattan kommer armeringsarbeten samt Installationsarbeten att utföras.

**Hus 2:** Vi kommer att isolera och återfylla mot källarväggarna. Schaktning kommer att ske för suterrängs planet.

**Hus 3:** Installationsarbeten kommer att utföras inför gjutning av plan 09.

**Hus 4:** Markarbeten pågår under veckan.

### Under vecka 4

**Hus 1:** Rivning av form efter gjutning samt förberedelser för stommontage.

**Hus 2:** Form sättning av suterräng plan inför gjutning.

**Hus 3:** Vatten- och avlopps arbete mellan hus 2 och 3 kommer att påbörjas.

**Hus 4:** Formnings arbete kommer att pågå samt att vi kommer att gjuta kantbalkar. (Kantbalkar är det som bär största delen av husets laster).

## **Under vecka 5**

**Hus 1:** Montage av väggar och bjälklag.

**Hus 2:** Arbete med armering, installationer i bjälklagen.

**Hus 3:** Förberedelser för stommontage inför vecka 6.

**Hus 4:** Gjutning av plan 09 samt rivning efter gjutningen. Förberedelser för stommontage

Med vänlig hälsning  
Familjebostäder