

Information



STOCKHOLM 2020-03-23

Bygget av kv. Banken under veckorna 13-15

Arbetet med att resa stommen som består av bjälklag (det som blir golv och tak i husen) och fasadväggar för alla husen fortsätter. Samtidigt som gjutningar pågår för de olika husen. När vi reser stommen innebär det mer trafik i området med lastbilar som kommer med de färdiga betongelement som lyfts på plats. Här berättar vi kort vad som sker under de kommande veckorna.

Vecka 13

Hus 1: Installationsarbete på entréplanet (plan 10).

Hus 2: Gjutning av entréplanet (plan 10).

Hus 3: Inget arbete pågår för hus 3.

Hus 4: Stommen kommer upp för plan 11.

Vecka 14

Hus 1: Gjutning av plan 10 samt stommen monteras efter gjutning för plan 11.

Hus 2: Stommen kommer upp för plan 11.

Hus 3: Gjutning av plan 11.

Hus 4: Installationsarbeten plan 11.

Vecka 15

Hus 1: Arbetet med stommen fortsätter denna vecka.

Hus 2: Arbetet med stommen fortsätter denna vecka.

Hus 3: Inget arbete pågår för hus 3.

Hus 4: Gjutning av plan 11 pågår.



Med vänlig hälsning
Familjebostäder