

STOCKHOLM 2020-05-11

Bygget av kv. Banken under vecka 20-22

Arbetet med att resa stommen som består av bjälklag (det som blir golv och tak i husen) och fasadväggar för alla husen fortsätter. Samtidigt som gjutningar pågår för de olika husen. När vi reser stommen innebär det mer trafik i området med lastbilar som kommer med de färdiga betongelement som lyfts på plats. Här berättar vi kort vad som sker under de kommande veckorna.

Vecka 20

Hus 1: Installationer ledningar och rör läggs i golv och väggar för våning 2.

Hus 2: Gjutning av våning 2

Hus 3: Inget arbete pågår.

Hus 4: Montage av bjälklag för våning 1.

Markarbeten: Arbeten pågår mellan hus 2-3.



Vecka 21

Hus 1: En bygghiss monteras. Installationsarbeten sker på våning 2.

Hus 2: Montage av bjälklag för våning 2.

Hus 3: Inget arbete pågår

Hus 4: Installationsarbete sker på våning 2

Markarbeten: Arbeten med dagvattenmagasin vid hus 3.

Vecka 22

Hus 1: Montage av bjälklag samt gjutning av våning 3.

Hus 2: En bygghiss monteras samt montage av bjälklag för våning 3

Hus 3: Inget arbete pågår

Hus 4: Installationsarbeten samt gjutning av våning 2.

Markarbeten: Arbeten med en stödmur samt återfyllning vid hus 2

Med vänlig hälsning
Familjebostäder