

Information



STOCKHOLM 2021-05-25

Bygget av kv. Banken under veckorna 21-23

Vi fortsätter att jobba inomhus och bygger inredning och drar fram installationer. Slutbesiktning av hus 1 är klart och under denna period kommer slutbesiktning av hus 2 att ske. Första inflyttningen sker den 1 juli i hus 1 och andra inflyttningen sker den 15 juli i hus 2. Vi är glada över att vi har tecknat avtal för lokalen i hus 1. Här kommer Slow Hands Café att öppna senare i sommar.

VECKORNA 21-23

Hus 1

- Provningar och injusteringar

Hus 2

- Invändiga installationer
- Provningar och injusteringar

Hus 3

- Invändiga arbeten generellt med installationer och stomkompletteringar

Hus 4

- Invändiga arbeten generellt med installationer och stomkompletteringar

Markarbeten veckorna 21-23

Markarbeten och finplanering fortsätter runt hus 1 och hus 2 men även för hus 3 under den här perioden. Arbeten med stödmuren mitt emot hus 1 pågår ytterligare under den här perioden.

ARBETSTIDER

Att bygga nya bostäder ger upphov till både buller och transporter. Under pandemin har vår entreprenör delat in arbetslagen i olika tider, så en del börjar tidigare 06:00 och del börjar senare 07:00 och de har olika rasttider allt för hålla nere antalet yrkesarbetare på samma plats samtidigt.

Med vänlig hälsning
Familjebostäder

