

Information



STOCKHOLM 2021-07-05

Kv. Banken – sista infobladet om bygget

Nu är vi inne i slutfasen av detta projekt. I det första huset har inflyttning startat och det andra huset (hus 2) flyttar in med start den 15 juli. Efter semestern monteras konstverket upp på muren i hörnet mellan hus 1 och hus 2 upp mot grannens fastighet. Detta beräknas vara klart i början av september. De två sista husen flyttar in i oktober i två etapper.

PÅGÅENDE ARBETEN

Under den här perioden pågår mycket arbeten utomhus med mestadels markarbete i form av finplanering, lägga plattor, göra klart trappor, sätta växter, staket etc.

Inomhus pågår arbeten med att göra klart lägenheterna i hus 3 och 4 och slutbesiktningar börjar med Hus 3 den 7 juli.

ARBETSTIDER

Att bygga nya bostäder ger upphov till både buller och transporter. Under pandemin har vår entreprenör delat in arbetslagen i olika tider, så en del börjar tidigare 06:00 och del börjar senare 07:00 och de har olika rasttider allt för hålla nere antalet yrkesarbetare på samma plats samtidigt.



INFORMATION VID BEHOV FRAMÖVER

Det här är det sista löpande infobladet från projektet. Händer det någonting som vi behöver berätta för er som bor i närheten så återkommer vi så klart med information om detta vid behov. Samtidigt vill vi passa på och säga tack för ert tålamod och önska våra grannar en skön sommar!

Med vänlig hälsning
Familjebostäder