

# Information



STOCKHOLM 2020-08-18

## Bygget av kv. Banken under vecka 34-36

*Arbetet med att resa husen har börjat igen efter semestern och vi återgår till full bemanning. Här berättar vi kort vad som sker under veckorna 34-36.*

### Vecka 34

**Hus 1:** Installationsarbeten samt montage av balkongdörrar.

**Hus 2:** Montage av väggar och bjälklag samt golvspackling.

**Hus 3:** Montage av väggar och bjälklag.

**Hus 4:** Installationsarbeten samt armeringsjobb.

**Markarbeten:** Runt Hus 3.

### Vecka 35

**Hus 1:** Gjutning av bjälklag.

**Hus 2:** Installationsarbeten.

**Hus 3:** Golvspackling.

**Hus 4:** Installationsarbeten.

### Vecka 36

**Hus 1:** Installationsarbeten samt terrassarbeten.

**Hus 2:** Gjutning av bjälklag.

**Hus 3:** Montage av väggar och bjälklag.

**Hus 4:** Golvspackling.



### ARBETSTIDER

Att bygga nya bostäder ger upphov till både buller och transporter.

Byggets arbetstider är vardagar kl. 06.00-20.00 och bullrande arbeten får göras mellan kl. 07.00-17.00.

Med vänlig hälsning  
Familjebostäder